



## **Postup a organizace výstavby při opravě komunikace III/49714 v obci Bílovice směr Nedachlebice**

**7.6.-8.6.2021** - Frézování komunikace za provozu, provoz řízen regulovčíky

**9.6.-11.6.2021** – Výšková úprava stávajících poklopů a dobourávání asfaltového povrchu.

**12.6.2021** – Pokládka asfaltových vrstev v rámci Etapy 1 a Etapy 2 (etapy na sebe budou plynule navazovat)

- do nemovitostí přiléhajících ke komunikaci v levém pruhu ve směru do Nedachlebic, bude po celou sobotu omezen vjezd a výjezd vozidel (až do neděle), pokud někdo potřebuje odjet z domu autem, musí nejpozději v pátek večer přeparkovat vozidlo

**13.6.2021** – Pokládka asfaltových vrstev v rámci Etapy 3 a Etapy 4

- do nemovitostí přiléhajících ke komunikaci v pravém pruhu ve směru do Nedachlebic, bude po celou neděli omezen vjezd a výjezd vozidel (až do pondělí), vozovka bude sjízdná od pondělí 7:00 hodin.

- mezi etapou 3 a etapou 4 je křižovatka u domu č.p. 49. Provoz na této křižovatce bude po celou dobu pokládky asfaltových vrstev zachován, pouze bude muset dojít k uzavření při pokládce asfaltových vrstev v této křižovatce. Odhaduji uzavření křižovatky v době od 11:00 hodin do 16:00 hodin.

Jednotlivé Etapy jsou přehledně zakresleny v situacích dopravně inženýrského opatření.

Za Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Leoš Mahel